

Отчет о выполнении плана ремонта общего имущества в доме №21 7 мкр. в 2016 году

| № | Виды работ | Сроки исп. | Отметка о выпол. |
|----|--|-------------------|------------------------------------|
| 1. | Ремонт межпанельных швов, трещин них, согласно заявкам жильцов и акту осмотра здания (около 50м) | июнь- сентябрь | <i>выполнено</i> |
| 2. | Замена чердачных оконных блоков (над подъездами №2, 4) | июнь- июль | <i>перенесено на след. год</i> |
| 3. | Частичный ремонт в подъездах (заделка щелей, част. побелка стен, окраска дверей, порогов, обивка сайдин- гом потолка тамбура 1 подъезда) | апрель- июль | <i>выполнено</i> |
| 4. | Проверка общедомового узла учета энергоресурсов (воды и тепла) | май- июль | <i>выполнено</i> |
| 5. | Окраска заборчика, скамеек , урн | июль | <i>выполнено</i> |
| 6. | Частичный ремонт входов в подъезды, цоколя дома | июль- июль | <i>выполнено</i> |
| 7. | Благоустройство придомовой территории: | июль- | |
| | а) подсев травы на отдельных участках | август | <i>выполнено</i> |
| | б) посадка кустарников | | |
| | в) установка декоративных фигурок. | | |
| 8. | Установка декоративного забора возле 1 подъезда | май- август | <i>выполнено</i> |

Председатель правления ТСЖ « Соседи»

А.В. Лебедева

